

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 01/01/2025 al 30/04/2025

Clave	Nombre	Descripcion	FF	UR	Inversión			Metas				% avance financiero		% avance metas	
					Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod
25030101	proagua	elaboración de términos de referencia para proyecto ejecutivo de construcción de ptar "la sonoreña" con capacidad de 600 l.p.s en pretratamiento, col. santa rosa, en san José del cabo, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	500,000	500,000		0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030102	proagua	equipamiento de pozo paredones (arroyo el salto) en la delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	15,000,000	15,000,000		0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030103	proagua	supervisión técnica		OBR	763,173	763,173		0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030201	recursos propios	estudio de ingeniería básica para la construcción de ptar sonoreña ii, rehabilitación de ptar sonoreña i, construcción de cárcamo de rebombeo y emisora presión en san José del cabo, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	5,220,000	5,220,000		0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030202	recursos propios	elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de ptar sonoreña ii, rehabilitación de ptar sonoreña i, construcción de cárcamo de rebombeo y emisora presión en san José del cabo, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	10,440,000	10,440,000		0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030203	recursos propios	revisión y dictamen estructural de tanque de almacenamiento de 5000 metros cúbicos en el tezal delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	200,000	200,000		0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030204	recursos propios	estudio geofísico o geo-hidrológico, en área de paredones en la delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	215,173	215,173		0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030205	recursos propios	estudio geofísico o geo-hidrológico, en matancitas (zacatal ii) en la delegación santiago, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	215,173	215,173		0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030206	recursos propios	perforación exploratoria de pozo en arroyo "el tule" en la delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	1,500,000	1,500,000		0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030207	recursos propios	perforación exploratoria de pozo en paredones (arroyo el salto) en la delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	1,500,000	1,500,000		0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030208	recursos propios	línea de conducción a base de tubería pead rd11 de 254 mm (10") del pozo 5 chaparro hasta		OBR	5,000,000	5,000,000		0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%


"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO		 OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	ENCARGADO DE DESPACHO	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO	DIRECCIÓN GENERAL
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL	DIRECCIÓN GENERAL

AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 01/01/2025 al 30/04/2025

Clave	Nombre	Descripcion	FF	UR	Inversión			Metas				% avance financiero		% avance metas	
					Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod
25030209	recursos propios	acueducto 1, en cabo san lucas municipio de los cabos, b.c.s. la delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s. construcción de línea de conducción de 10" diámetro interno pead rd11 desde calle aguajitos hasta av. nicolás tamaral en la delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030210	recursos propios	interconexión del pozo 8 bis pead 10" diámetro interno pead rd- 11 al acueducto i, en san josé del cabo municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030211	recursos propios	línea de conducción para interconexión de pozo 4, 4 bis para cambio de acueducto a tanque san luqueña en la delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030212	recursos propios	construcción de línea de conducción de agua potable con tubería de 6" calle m nuestra señora de concho en la delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	1,766,031	1,766,031	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030213	recursos propios	línea de conducción de tanque 1000 a calle tierra libertad con tubería de 6" pvc hidráulico rd26 en col. lomas del sol, en la delegación de cabo san lucas, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	1,368,156	1,368,156	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030214	recursos propios	rehabilitación y equipamiento de cárcamo de rebombeo no. 1 la ribera, en la delegación la ribera, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030215	recursos propios	rehabilitación de cárcamo de rebombeo no. 2 la ribera, en la delegación la ribera, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030216	recursos propios	rehabilitación de cárcamo de rebombeo no. 3 en santiago, en la delegación de santiago, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030217	recursos propios	rehabilitación de cárcamo de rebombeo no. 4 en santiago, en la delegación de santiago, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25030218	recursos propios	rehabilitación de cárcamo de rebombeo no. 5 santiago, en la delegación de santiago, municipio de los cabos, b.c.s.		OBR	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 DIRECCIÓN GENERAL
REVISAR GONZALEZ TALAMANTECUNY CORNELIO ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	Vo.Bo. DE LA CRUZ RUIZ GABRIEL DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AUTORIZAR RUBIO APODOLFO RAMON EDUARDO DIRECTOR GENERAL



AGUA POTABLE
OOMSAPAS LOS CABOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
Del 01/01/2025 al 30/04/2025

Clave	Nombre	Descripcion	FF	UR	Inversión			Metas				% avance financiero		% avance metas	
					Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	UDM	Dev/Apr	Dev/Mod	Alc/Prog	Alc/Mod
25030219	recursos propios	supervisión técnica		OBR	763,173	763,173		0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Total programas y proyectos de inversión					68,950,877	68,950,877		0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

OBR = Dirección de Planeación y Ejecución de Obras

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR	VIGILAR
OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO	OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
GONZALEZ TALAMANTES, JUAN CARLOS ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CREGA DE LOS CABOS DE MAYA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	

AUTORIZAR
OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
RUBIO APODACA, RAYON EDGARDO DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL